



रोल्पा नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, लिवाङ-रोल्पा

खानेपानी निर्माण तथा मर्मत संभार तर्फ आ.व.२०७६/०७७ को प्रगती विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	टेगाना	लागत अनुमान	नया अंश	उ.स. अंश	सम्झौता मिति	सक्नु पर्ने मिति	का.स.को रकम	नया खर्च
१	स्कूलधारा खानेपानी आयोजना	रोल्पा नपा ४	३४२७८९.१०	२५००००.००	९२७८९.१०	२०७६/०७/२९	२०७६/०९/२८	३४२२४४.९६	२५००००.००
२	रुन्टावाड छापढुंगा खानेपानी आयोजना	रोल्पा नपा ४	२१९७९२.९८	१५००००.००	६३७९२.९८	२०७६/०८/०६	२०७६/०९/१७	२१८२९६.६९	१५००००.००
३	मालारानी खानेपानी आयोजना	रोल्पा नपा ४	३२२३९६.९५	२०००००.००	१२२३९६.९५	२०७६/०८/०३	२०७६/१०/०५	३१७९७६.१९	१९७२५९.००
४	तित्रीकोट विचगाउँ खानेपानी आयोजना	रोल्पा नपा ४	६३६३४.००	५००००.००	१३६३४.५१	२०७६/०८/२४	२०७६/१०/०१	६२४४०.९६	४९०५७.००
५	छिमिचे लाटीगारे खानेपानी आयोजना	रोल्पा नपा ४	२१७४३५.९२	१०००००.००	११७४३५.९२	२०७६/०८/०३	२०७६/११/३०	२२९७०३.७१	१०००००.००
६	गुरुङगाउँ होमस्टे खापा धारा निर्माण	रोल्पा नपा ४	७०४७९.७६	५००००.००	२०४७९.७६	२०७६/०८/०५	२०७६/०९/१०	६९७४७.३१	४९४८०.००
७	ब्रामधारदेखि गिरीटोलसम्म एकघर एकघारा	रोल्पा नपा ३	४२३१५६.८६	३०००००.००	१२३१५६.८६	२०७७/०२/०४	२०७७/०३/१५	४२३१५६.८६	३०००००.००
८	काफलगौर आकारो पानी ट्यांकी निर्माण	रोल्पा नपा ५	१८८३०७.९३	१५००००.००	३८०७.९३	२०७७/०२/०१	२०७७/०३/१५	३८३०७.९३	१५००००.००
९	काभखोला डाँडागाउँ खानेपानी निर्माण	रोल्पा नपा ७	१५३९२०४.००	७०००००.००	३३९२०४.००	२०७६/१२/०५	२०७७/०३/०७	१५३९२०४.००	७०००००.००
१०	केवारे कोछाप खानेपानी ट्यांकी निर्माण	रोल्पा नपा ५	६५५९८३.९१	५०००००.००	१५५९८३.९१	२०७६/१२/०२	२०७७/०३/३०	६३०५९६.७५	४७६९३.००
११	खानेपानी निर्माण तथा मर्मत गोठमारे	रोल्पा नपा ३	८४८६०९.०९	७०००००.००	१४८६०९.०९	२०७७/०२/०३	२०७७/०३/१५	८१३५९९.७३	६७२९२२.००
१२	खुवाङ खानेपानी निर्माण	रोल्पा नपा ७	३९००५६.०६	३०००००.००	९००५६.०६	२०७७/०२/०८	२०७७/०३/२०	३९२७९५.५९	३०००००.००
१३	घटिङखोला लान्टीवाङ खानेपानी मर्मत	रोल्पा नपा ५	३००५९५.७२	२५००००.००	५०५९५.७२	२०७६/११/०५	२०७७/०३/१५	३०१३९९.३५	२५००००.००
१४	जदवाङ खानेपानी निर्माण	रोल्पा नपा ५	१८७८३००.०८	१५०००००.००	३७८३००.०८	२०७७/०२/०९	२०७७/०३/३०	१८७५०९३.१०	१४९७५०९.००
१५	धुमखोला लाकुरी लिपट खापा निर्माण	रोल्पा नपा ३	२४०३४०८.५८	२००००००.००	४०३४०८.५८	२०७७/०२/०१	२०७७/०३/१५	२४१०८५९.९२	२००००००.००
१६	भलधार खानेपानी मर्मत	रोल्पा नपा १	१३२७६५.८४	१०००००.००	३२७६५.८४	२०७७/०२/२६	२०७७/०३/२०	१३५७५.२१	१०००००.००
१७	मुलपानी जिवाङ खोलावाङ कोटगाउँ खापा	रोल्पा नपा ६	५४०१९२४.७६	४५०००००.००	९०१९२४.७६	२०७७/०१/२४	२०७७/०३/२३	५३८९२६.४४	४४८९७९५.००
१८	जैगमेखोला सनिघर खानेपानी मर्मत	रोल्पा नपा ५	१७०५४५.६०	१४२०००.००	२८५४५.६०	२०७६/०९/२०	२०७६/१२/३०	१६८३९०.५६	१४०२११.००

[Signature]

[Signature]
अधिकृत



१९	धिरखोला खानेपानी मर्मत	रोल्पा नया १	२४४१७३.८७	२०००००.००	४९७८४.१७	२०७६/१०/१४	२०७६/१२/१५	२४३६८२.९०	१९९४३३.००
२०	गदिना खानेपानी ट्याकी निर्माण	रोल्पा नया २	२०९७८४.१७	१५००००.००	५९७८४.१७	२०७६/१०/२०	२०७७/३/१०	१९२३०९.०९	१३७६१८.००
२१	चापकोट पथेरा खानेपानी निर्माण	रोल्पा नया ५	७२२१९०.८२	६५००००.००	७२२१९०.८२	२०७६/०९/०१	२०७७/०२/३०	७३२६५२.५३	६५००००.००
२२	खोजाबाड खानेपानी मर्मत	रोल्पा नया ९	३६२८८०.३५	३०००००.००	६२८८०.३५	२०७६/१०/११	२०७६/१२/३०	३०१९५६.०३	२४९६३३.००
२३	चौरपानी मालफाल्ने एकघर एकघारा नि.	रोल्पा नया ३	८२३०९.९८	५०००००.००	३२३०९.९८	२०७७/०२/०४	२०७७/०३/१५	७८९२२.९२	४५८७७.००
२४	तल्लो पथेरा नुवाकोट खानेपानी निर्माण	रोल्पा नया ३	२४३३०६.८१	२०००००.००	४३३०६.८१	२०७७/०२/०४	२०७७/०३/१५	२२१६९६.९०	१८२८३७.००
२५	नुकेनाखोला बडाकार्यालय खानेपानी विस्तार	रोल्पा नया ३	३६१०५०.७५	३०००००.००	६१०५०.७५	२०७७/०२/०४	२०७७/०३/१०	३४७८६७.१७	२८६८१६.००
२६	झ्यापाल सेताबाड शिफाकिरण खापा निर्माण	रोल्पा नया ६	५६१४७०.३३	४५००००.००	१११४७०.३३	२०७६/११/०६	२०७७/०१/३०	५४५१९७.३६	४३६९८२.००
२७	तमरक खानेपानी निर्माण	रोल्पा नया ६	२७४९५८.७०	२०००००.००	७४९५८.७०	२०७७/०२/०८	२०७७/०३/१०	२६२६२९.२७	१९१०००.००
२८	दाडाबाड खानेपानी निर्माण	रोल्पा नया ६	१३१६८८४.९५	१२०००००.००	११६८८४.९५	२०७६/०९/१७	२०७६/१२/३०	१३२९७५४.४८	११६४०००.००
२९	दिमखोला जंकोट खानेपानी मर्मत	रोल्पा नया ८	२६०६३५.०४	२०००००.००	६०६३५.०४	२०७६/१०/२९	२०७७/०१/१५	२६४६०२.९३	२०००००.००
३०	पुरानेपानी सात्विवाटो लाकुरी खानेपानी	रोल्पा नया ३	४८०४६०.५२	४०००००.००	८०४६०.५२	२०७७/०२/०५	२०७७/०३/१५	४७०३०८.०६	३९१५७३.००
३१	रम्बागाउँ खानेपानी मर्मत	रोल्पा नया ७	५८९३६३.२१	४०००००.००	१८९३६३.२१	२०७६/१०/२९	२०७७/०२/१५	५५१२७४.८३	३७४१००.००
३२	बामरक बरिघारा खानेपानी मर्मत	रोल्पा नया १	५१३९३९.६७	४०००००.००	११३९३९.६७	२०७६/११/१२	२०७७/०२/१५	५१२६०३.६७	३९८६६४.००
३३	भेरीखोला खानेपानी एकघर एकघारा	रोल्पा नया ८	२९६७७५.५३	२०००००.००	९६७७५.५३	२०७६/१०/२१	२०७६/१२/३०	२८५९८६.५०	१९२७७१.००
३४	रावतहरा खानेपानी निर्माण	रोल्पा नया ४	१३७१३९.१०	१०००००.००	३७१३९.१०	२०७६/१०/०६	२०७६/११/३०	१३६४५५.६१	९९८३३.००
३५	रिम्बाड खानेपानी मर्मत	रोल्पा नया ९	१७७७३४.२२	१५००००.००	२७७३४.२२	२०७६/१०/२१	२०७६/१२/३०	१७४०१५.७२	१४६८५६.००
३६	लम्पुजा रामदशी खानेपान निर्माण	रोल्पा नया ३	४६३७४९.१२	४०००००.००	६३७४९.१२	२०७७/०१/२९	२०७७/०३/१५	४७३६०६.०८	४०००००.००
३७	लहरीखोला खानेपानी निर्माण	रोल्पा नया ४	२२३२२८.९५	१५००००.००	७३२२८.९५	२०७६/०४/२०	२०७६/११/३०	२२३३४५.९७	१५००००.००
३८	लाटाबाड खानेपानी मर्मत	रोल्पा नया ९	३३९०२४.५२	२५००००.००	८९०२४.५२	२०७६/१०/२१	२०७६/१२/३०	३०६१६६.३९	२२५६८५.००
३९	सुकेबाड खानेपानी निर्माण	रोल्पा नया ६	१७७०४४.९९	१५००००.००	२७०४४.९९	२०७६/११/०४	२०७७/०२/३०	१८९२२७.०४	१५००००.००
४०	हामा खानेपानी मर्मत	रोल्पा नया ९	२२२७१९.७९	२०००००.००	२२७१९.७९	२०७६/१०/२१	२०७६/१२/३०	२०२८३४.८३	१८४९१९.००

[Handwritten signature]

०१/११/२०१९
 उपरि उल्लेखित कार्यहरूको लागि
 अधिकारी

४१	अधरीखोला कुनापानी खानेपानी निर्माण	रोल्पा नपा ३	६८९०९७.१०	५०००००.००	१८९०७७.००	२०७६/११/१३	२०७७/०३/१५	६८७६४.१४	५०००००.००
४२	कापईखोला खानेपानी मुहान मर्मत	रोल्पा नपा ८	३६९५७६.२८	३०००००.००	६९५७६.२८	२०७६/११/१५	२०७७/०२/३०	३७३१७.८८	३०००००.००
४३	घवाड खानेपानी निर्माण तथा मर्मत	रोल्पा नपा १०	२६२३४६.६७	२४३०००.००	१९३४६.६७	२०७६/११/१५	२०७६/१२/३०	२६२३८६.२४	२४३०००.००
४४	खुमेल एकधर एकधारा निर्माण	रोल्पा नपा ३	१०१५४५०.४६	७०००००.००	३१५४५०.४६	२०७६/०७/०२	२०७७/०३/१५	१०२७७६.५६	७०००००.००
४५	गार्पा तमारी फाल्जा खानेपानी मर्मत	रोल्पा नपा ९	१६५४९७२.४१	१५०००००.००	१५४९७२.४१	२०७६/१०/२१	२०७७/०३/३०	१६७०४५०.६७	१५०००००.००
४६	रुन्टावाड खानेपानी आयाोजना	रोल्पा नपा ४	१३५३१०.८१	१००००००.००		२०७६/०८/०८	२०७६/१०/११	१३६१५८.१४	१००००००.००
४७	बजाद खानेपानी पार्इप खरिद, मर्मत	रोल्पा नपा ८	३६९५७६.२८	३०००००.००	६९५७६.२८	२०७६/११/१५	२०७७/०२/३०	३७३१७.८८	३०००००.००
४८	सिक्नाबरवाड खापा रिजर्भट्यांकी निर्माण	रोल्पा नपा २	१७७०४४.९९	१५००००.००	२७०४४.९९	२०७६/११/०४	२०७७/०२/३०	१८९२२७.०४	१५००००.००
४९	बजवाड खानेपानी निर्माण	रोल्पा नपा ७	७१३६५९.०६	६०००००.००	११३६५९.०६	२०७६/१०/२१	२०७७/०२/३०	७१३६६२.०६	६०००००.००
५०	हाडवाड खानेपानी निर्माण	रोल्पा नपा ९	७१३६५९.०६	६०००००.००	११३६५९.०६	२०७६/१०/२१	२०७७/०२/३०	७१३६६२.०६	६०००००.००
	जम्मा								२३३२२९७३.००

पेश गर्ने:-
नाम:-श्यामलात के.सी.
दर्जा:-खरिदार योजना शाखा

सदर गर्ने:-
नाम:-मोहन पौडेल
दर्जा:-प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत



नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, लिवाङ-रोल्पा

आरसिआईडब्लु तर्फका आयोजनाहरूको शी.ब. २०७६/०७७ को प्रगती विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	ठेगाना	लागत अनुमान	सम्झौता मिति	सकनु पर्ने मिति	प्राथमिक का.स.को रकम	भुक्तानी भएको रकम
१	चैराखोला बर्मथान मोटरबाटो निर्माण	रोल्पा नपा १०	१२०००००.००	२०७६/०८/१२	२०७७/०३/१५	१०८५६६७.२७	९९८०००.००
२	रिस्वाङ गोलबाङ कर्म लिबन मोटरबाटो निर्माण	रोल्पा नपा ९	४४९७१७.००	२०७६/०८/१७	२०७७/०१/३०	५६८७८९.५६	४४९७१७.००
३	जलजला घोडेटो बाटो निर्माण	रोल्पा नपा १०	३४०११२.८५	२०७६/०९/१०	२०७७/०२/३०	३३८९०२.६०	३४०११२.००
४	रिस्वाङ गोलबाङ कर्म लिबन गोरिटे बाटो निर्माण	रोल्पा नपा ९	४००१२२.०७	२०७७/०२/२८	२०७७/०३/१५	३९००३०.९८	३९००००.००
	जम्मा						२१७७८२९.००

पेश गर्ने:-
नाम:-श्यामलाल के.सी.
दर्जा:-खरिदार योजना शाखा

सवर गर्ने:-
नाम:-मोहन चौडेल
दर्जा:-प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत



नगरकार्यपालिकाको विकासालय, लिवाङ-रोल्पा



आ.व.२०७६/०७७ का तारवार तथा घेरावार निर्माणको दोश्रो चौमासिक प्रगती विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	ठेगाना	सागत अनुमान	नगरपालिका अंश	उपभोक्ता अंश	सम्झौता मिति	सक्नु पर्ने मिति	का.स.को रकम	नया खर्च
१	काभ्रेखर्क टोलमा तार जाली निर्माण	रोल्पा नपा २	२०००२१.२५	१५००००.००	५००२१.२५	२०७६/११/२८	२०७७/०३/२०	१९९२८५.८८	१४९४४८.००
२	कुनापानी स्कूल तारवार निर्माण	रोल्पा नपा ३	४२५७८६.६५	४०००००.००	२५७८६.६५	२०७६/१२/०१	२०७७/०२/२९	४२५७८६.६५	४०००००.००
३	कुवापाल विद्यालय घेरावार निर्माण	रोल्पा नपा ९	५३३७१३.०२	४५००००.००	८३७१३.०२	२०७६/१०/२१	२०७६/१२/३०	३८३५५१.१५	३२३८६४.००
४	खेवासे सहरी स्वा.के.भवन तारवार	रोल्पा नपा १	३३२५७२.१७	२८००००.००	५२५७२.१७	२०७७/०३/०४	२०७७/०३/२०	३११६६९.७५	२६२४४२.००
५	ज्ञानचेतना प्रावि छानो मर्मत तथा तारवार	रोल्पा नपा २	३४९७४१.९२	३०००००.००	४९७४१.९२	२०७६/१०/२०	२०७७/०२/३०	३९११२३.२१	३०००००.००
६	धारीखोला मोटरबाटो ग्याबिन निर्माण	रोल्पा नपा १	२३२१६०.८५	२०००००.००	३२१६०.८५	२०७६/०८/१०	२०७६/१२/०७	२१६२२२.००	१८६६९२.००
७	नेपाल राष्ट्रिय आवि जंकोट तारवार	रोल्पा नपा ८	३४१६८१.१२	३०००००.००	४१६८१.१२	२०७२/१२/०४	२०७७/०३/३०	३४३२३१.९०	३०००००.००
८	नेपाल मावि कोटगाउँ घेरावार	रोल्पा नपा ६	५७८८२.०८	५००००.००	७८८२.०८	२०७७/०२/०४	२०७७/०३/१०	६६९२७.९८	५००००.००
९	बडाकार्यालय भवन च्यानल गेट निर्माण	रोल्पा नपा ६	६६७२८.०९	५५०००.००	११७२८.०९	२०७७/०२/०८	२०७७/०३/१०	६४२४१.१०	५५०००.००
१०	बडाकार्यालय भवन तारवार निर्माण	रोल्पा नपा ५	३६१२३८.४३	३०००००.००	६१२३८.४३	२०७६/१२/१४	२०७७/०३/१५	३५२३६५.४४	२९२६३५.००
११	सरस्वती प्रावि देउराली तारवार गेट निर्माण	रोल्पा नपा २	३४२१६२.५३	३०००००.००	४२१६२.५३	२०७७/०२/०९	२०७७/०३/३०	३३९००८.८९	३०००००.००
१२	सानो लिवाङ विद्यालय तारवार निर्माण	रोल्पा नपा १	४५५६४८.६६	४०००००.००	५५६४८.६६	२०७६/०८/१९	२०७६/१२/१५	४५४१०३.३३	४०००००.००
१३	सिद्ध मावि भवन मर्मत तथा तारवार	रोल्पा नपा ५	५३६५६२.३७	५०००००.००	३६५६२.३७	२०७६/१२/०१	२०७७/०३/१५	५४१२८६.३४	५०००००.००
१४	सिद्ध बाबा मन्दिर संरक्षण तथा तारवार	रोल्पा नपा ३	५७६०००.७४	५०००००.००	७६०००.७४	२०७७/०२/१५	२०७७/०३/१५	५६२७००.००	४८८४२९.००
	जम्मा								४००८५१०.००

पेशा गर्ने:-
नाम:-श्यामलाल के.सी.
दर्जा:-खरिदार,योजना शाखा

सदर गर्ने:-
नाम:-मोहन पौडेल
दर्जा:-प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत



नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, लिवाङ-रोल्पा

आ.ब.२०७६/०७७ मा सम्पन्न भएका ढल तथा नाला निर्माणको प्रगती विवरण

क्र.सं	योजनाको नाम	ठेगाना	लागत अनुमान	नगरपालिका अंश	उपभोक्ता अंश	सम्झौता मिति	सकनु पर्ने मिति	का.स.को रकम	न.पा.को खर्च
१	चौरानी टाडो खुमेल, नुवाकोट नाला निर्माण	रोल्पा नपा ३	३६७१९०.८८	३०००००.००	३३७१९०.८८	२०७७/०२/०३	२०७७/०३/१५	३६८८२९.००	३००००००.००
२	धारापाखा,क्याम्पस,सुर्खेतडाडा नाला निर्माण	रोल्पा नपा २	३३०८२०.६८	३०००००.००	३०८२०.६८	२०७७/०२/१०	२०७७/०३/१५	३२८६८५.८७	२९८०५८.००
३	परमाखोला रिमसक नाला निर्माण	रोल्पा नपा ६	३४२४६६.६६	३०००००.००	४२४६६.६६	२०७७/०२/१५	२०७७/०३/१५	३३६९८०.८३	२९४४६८.००
४	बजारक्षेत्र नाला निर्माण	रोल्पा नपा ४	३४४१०६.०९	३०००००.००	४४१०६.०९	२०७७/०२/२५	२०७७/०३/१५	३४४९९०.००	३००००००.००
५	बजारक्षेत्र बाहिर नाला निर्माण	रोल्पा नपा ४	२३४०६३.९६	२०००००.००	३४०६३.९६	२०७७/०२/२२	२०७७/०३/१५	२३३४८९.१७	१९९४२५.००
६	श्रीनिशु-ओडवाड नाला निर्माण	रोल्पा नपा ६	११०१९८.८८	१०००००.००	१०१९८.८८	२०७७/०२/२८	२०७७/०३/१५	१०८०७३.५०	९७८७५.००
७	लान्डीवाड कोछाप जेदवाड नाला निर्माण	रोल्पा नपा ५	३४०३२२.५६	३०००००.००	४०३२२.५६	२०७७/०२/२५	२०७७/०३/१५	३१६७७३.८६	२७९२१६.००
८	ढाडाकार्यालय,जनबागरण ढल विकास निर्माण	रोल्पा नपा ६	३८२८१३.८८	३०००००.००	८२८१३.८८	२०७७/०३/०३	२०७७/०३/१५	४११३२४.५९	३००००००.००
९	ढाडास्थीय मोटरबाटो ढल निर्माण	रोल्पा नपा ९	३७५१८३.०४	३०००००.००	७५१८३.०४	२०७७/०२/१५	२०७७/०३/१५	३८०५२६.३९	३००००००.००
१०	बामरुक धारापानी पाहाना मछेना नाला निर्माण	रोल्पा नपा १	३३३८०७.५३	३०००००.००	३३८०७.५३	२०७७/०२/२८	२०७७/०३/१५	३३३३५१.२६	२९९५५८.००
११	ओडवाड-मथघारा नाला निर्माण	रोल्पा नपा ८	११२१२३.७५	१०००००.००	१२१२३.७५	२०७७/०२/२७	२०७७/०३/१५	११००३८.४७	९८१४४.००
१२	सालघाटी-बनहर नाला निर्माण	रोल्पा नपा ८	११२१२३.७५	१०००००.००	१२१२३.७५	२०७७/०२/०८	२०७७/०३/१५	१०८६३४.९२	९६८८६.००
१३	ढाडाकार्यालय-पालखोला पक्की नाला निर्माण	रोल्पा नपा ३	४०२३९५.०३	३२५४००.००	७६९९५.०३	२०७७/०२/०५	२०७७/०३/१५	४०५३९५.०३	३२५४००.००
	जम्मा								३१८९०३०.००

पेश गर्नु:-

नाम:-श्यामलाल के.सी.

पद:-खरिदार योजना शाखा

सदर गर्नु:-

नाम:-मोहन पौडेल

पद:-प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी



रोल्पा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, लिवाङ-रोल्पा

आ.ब.२०७६/०७७को जलश्रोत तथा सिंचाइँ योजनाको प्रगती विवरण

क्र.सं	योजनाको नाम	टैगाना	सागत अनुमान	नया अंश	उ.स. अंश	सम्पन्नता मिति	सम्पन्न पर्ने मिति	का.म.को रकम	नया धुर्न
१	मेवाङ हुंगेबिसौनी सिंचाइँ मर्मत	रोल्पा नया १	१७२६४७.३५	१५००००.००	२२६४७.३५	२०७६/०५/२५	२०७६/०९/१५	१७०९,८७.५६	१४८५५.६००
२	पातलोखोला वेदखोला सिंचाइँ कुलो नि.	रोल्पा नया ३	३६७०९.६६२	३०००००.००	६७०९.६६२	२०७६/११/२०	२०७७/०१/२९	३८७०६७.९८	३०००००.००
३	खैबाङ सिंचाइँ ट्यांकी निर्माण	रोल्पा नया २	२५४१६०.१७	१७५०००.००	७९१६०.१७	२०७७/०२/२४	२०७७/०३/३०	२५२२३९.१५	१७३६७५.००
४	खैबाङ क्षेत्र लघु जलविद्युत मर्मत	रोल्पा नया ८	३८०५६२.१३	३५००००.००	३०५६२.१३	२०७७/०२/२७	२०७७/०३/१५	३७५२५.२.९५	३३५.९९.८००
५	ज्यामुखाखोला, खलिकाङ, पाटुखोला, कुलिकाङ सि.	रोल्पा नया २	३१९.२३१.७२	३०००००.००	१९२३१.७२	२०७७/०२/१५	२०७७/०३/१५	३२१.९३४.७१	३०००००.००
६	ढौडाटेरा सिंचाइँ पोखरी निर्माण	रोल्पा नया ६	२२४१४५.१३	२०००००.००	२४१४५.१३	२०७७/०३/०७	२०७७/०३/१५	२४१९६०.५८	२०००००.००
७	दाङ्गे बाजावाङ सिंचाइँ निर्माण	रोल्पा नया ५	३७६२७७.०७	३०००००.००	७६२७७.०७	२०७७/०३/०३	२०७७/०३/१५	३७६६७९.१९	३०००००.००
८	दारखोला बाँसपाटा कुलो निर्माण	रोल्पा नया ४	१७८९८७.७९	१४००००.००	३८९८७.७९	२०७७/०२/२५	२०७७/०३/२०	१७७४३७.४४	१३९.४०७.००
९	धाराखेत सिंचाइँ कुलो मर्मत	रोल्पा नया १	१२६१०५.५०	१०००००.००	२६१०५.५०	२०७७/०१/०५	२०७७/०३/१५	९०६२७.७२	७२८८९.००
१०	निम्बिखोला तल्लो दाङवाङ सिंचाइँ मर्मत	रोल्पा नया ७	३५०३२६.५५	३०००००.००	५०३२६.५५	२०७७/०२/१५	२०७७/०३/१५	३४२९.४९.०८	२९३६५५.००
११	परमाखोला माडिचौर सिंचाइँ मर्मत	रोल्पा नया ७	५९०२३५.१२	५०००००.००	९०२३५.१२	२०७६/१२/२५	२०७७/०३/२०	५५४३८१.५१	५६४१४७.००
१२	पिउरीखोला सिंचाइँ मर्मत	रोल्पा नया १	२५०७५५.४०	२०००००.००	५०७५५.४०	२०७६/०८/२२	२०७६/१२/१५	२५०१७५.३९	२०००००.००
१३	बराङवाङ सिमलवाङ सिंचाइँ पोखरी नि.	रोल्पा नया २	२८२६६०.०९	२५००००.००	३२६६०.०९	२०७७/०१/१०	२०७७/०३/१५	२८२९३८.५५	२५००००.००
१४	बाजविर्माना सिंचाइँ मर्मत	रोल्पा नया १	२५०४०३.७२	२०००००.००	५०४०३.७२	२०७७/०२/१९	२०७७/०३/०५	२७५७५७.५८	२०००००.००
१५	बाजविर्माना मन्दीवाट सिंचाइँ मर्मत	रोल्पा नया १	२८२०६५.०४	२०००००.००	८२०६५.०४	२०७७/०२/०४	२०७७/०३/१५	२८५४३६.०३	२०००००.००
१६	मोटरवाटो टल विकास तथा सिंचाइँ नि.	रोल्पा नया १०	७४२३१८.५९	६०००००.००	१४२३१८.५९	२०७७/२०/२७	२०७७/०३/१५	७४४८५०.९९	६०००००.००
१७	लिपुवाङ पिउरी सिमन्दी सिंचाइँ निर्माण	रोल्पा नया १	३८६३२९.९४	३०००००.००	६६३२९.९४	२०७७/०३/०३	२०७७/०३/१५	३९०६५३.३९	३०००००.००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature and text]

१९	सिचाई कुलो निर्माण	रोल्पा नपा ५	६२९४३९.५५	५०००००.००	१२९४३९.५५	२०७६/१०/२२	२०७७/०३/१५	६२९४९०.२८	५०००००.००
२०	सिस्नेरी सिचाई कुलो मर्मत	रोल्पा नपा १	३७०९४३.६९	३००००००.००	७०९४३.६९	२०७७/०२/२७	२०७७/०३/१५	३७३९११.२३	३००००००.००
		रोल्पा नपा १	५९९०९.६८	५०००००.००	९९०९.६८	२०७७/०२/०२	२०७७/०२/२०	५९५५.६८	५९७९६.००
									५३२८०४३.००

पेश गर्ने:-
नाम:-श्यामलाल के.सी.
दर्जा:-खरिदार योजना शाखा



सदर गर्ने:-
नाम:-मोहन पौडेल
दर्जा:-प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
प्रमुख कार्यालय



नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
रौल्पा नगरपालिका कार्यालय

रौल्पा नगरपालिका
कार्यालय



आ.नं. २०७६/०७७ मा सम्पन्न भएका गोरेटो तथा घोडेढोकाको प्रगती प्रतिवेदन

क्र.सं.	योजनाको नाम	ठेगाना	सागत अनुमान	नगरपालिका अंश	उपभोक्ता अंश	सम्झौता मिति	सक्नु पर्ने मिति	नया चर्च	दुरी (कि.मि.)
१	लिबाङ मुल्य बजाररेखि नगरपालिका कार्यालय जोड्ने पक्की गोरेटो बाटो निर्माण Y	रोल्पा नया Y	२९९२२Y.३Y	२७Y०००.००	२Y२२Y.३Y	२०७६/०७/०Y	२०७६/०७/३०	२६९२Y.००	१० मिटर
२	सेबाङ कालिमाटी गोरेटो बाटो निर्माण Y	रोल्पा नया Y	२८३७९.३८	२Y००००.००	३९३७९.३८	२०७६/०८/२Y	२०७६/१०/१Y	२Y००००.००	१ कि.मी.
३	सुखेतीढोका थलिबाङ गोरेटो बाटो निर्माण २	रोल्पा नया २	२०३७१७.०७	१Y००००.००	Y३७१७.०७	२०७६/०७/२७	२०७६/०८/३०	१Y००००.००	१ कि.मी.
Y	लरुटीढोका सालपारी गोरेटो बाटो निर्माण Y	रोल्पा नया Y	९१९८७.३८	७०००००.००	२१९८७.३८	२०७६/०९/०१	२०७६/११/३०	७००००.००	२Y मिटर
५	कालिढोका धाबाङ गोरेटो बाटो निर्माण	रोल्पा नया ६	९९०००.०६	९००००.००	९०००.००	२०७७/०१/१७	२०७७/०२/३०	९००००.००	YY० मिटर
६	सुखेतीढोका रोमन्टे प्रबर्द्धन घोरेटो बाटो निर्माण	रोल्पा नया Y	३Y८Y०.३०	३०००००.००	Y८Y०.३	२०७६/१२/०८	२०७७/०३/०Y	३०००००.००	१Y० मिटर
७	लिबाङकोट पाराङकोट गोरेटो बाटो निर्माण	रोल्पा नया Y	२३३Y७७.८७	२०००००.००	३३Y७७.८७	२०७७/०२/०२	२०७७/०३/०Y	२०००००.००	Y०० मिटर
८	विउरीबाट पक्की घोरेटो बाटो निर्माण	रोल्पा नया Y	१७३७Y.५०	१Y००००.००	२३७Y.५०	२०७६/१२/०२	२०७६/१२/२९	१Y००००.००	१Y० मिटर
९	गाजा बाखेरी गोरेटो बाटो निर्माण	रोल्पा नया १०	१८३६Y.९८	१Y००००.००	३३६Y.९८	२०७६/११/०Y	२०७७/०२/२८	१Y००००.००	८Y० मिटर
१०	बडाकार्यालयरेखि मुनिलम्पुतीरम्म घो.बा.नि.	रोल्पा नया ३	Y३१२१९.२८	Y०००००.००	३१२१९.२८	२०७७/०२/०Y	२०७७/०३/१Y	Y०००००.००	६२० मिटर
११	ट्रान्मिक् प्र.का.रेखि वि.प्रशा.पक्की घो.बा.नि.	रोल्पा नया Y	३Y३३६Y.१९	३०००००.००	Y३३६Y.१९	२०७७/०१/०Y	२०७७/०३/२२	३०००००.००	१०८ मिटर
१२	शिवालय नर्पालीघर जाने पक्की घोरेटो बाटो निर्माण	रोल्पा नया Y	१३२७७९.३.९३	१००००००.००	३२७७९.३.९३	२०७६/०७/२९	२०७६/१०/१२	१००००००.००	१०० मिटर
१३	नम्सी विद्यालय क्रिस्विङ सोलाबाङ गो.बा.नि.	रोल्पा नया ८	१८०६२२.९२	१००००००.००	८०६२२.९२	२०७७/०२/१Y	२०७७/०३/१Y	१००००००.००	८Y० मिटर
१Y	लरुटीढोका सालाबाटो गोरेटो बाटो १	रोल्पा नया १	२३७९६३.२९	२०००००.००	३७९६३.२९	२०७६/०७/१Y	२०७६/१०/२०	२०००००.००	२ कि.मी.
	जम्मा							३७२९२Y.००	७ कि.मी.८८३मी.

पेश गर्ने:-

नाम:-श्यामलाल क.सी.

दर्जा:-खरिदार योजना शाखा

सदर गर्ने:-

नाम:-मोहन पौडेल

दर्जा:-प्रमुख प्रशासकिय अधिकारी



रोल्पा नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, लिबाङ-रोल्पा

आ.ब.२०७६/०७७ का खेतीमैदान निर्माण तथा मर्मतको प्रगती विवरण

क्र.सं	योजनाको नाम	ठेगाना	लागत अनुमान	नगरपालिका अंश	उपभोक्ता अंश	सम्झौता मिति	सकनु पर्ने मिति	का.म.को रकम	नपाको खर्च
१	सहिरवुली युवाकलब फिन्ड, घेराबार	रोल्पा नपा ७	२७३३८२.५६	२५०००००.००	२३३८२.५६	२०७६/०६/१०	२०७६/१०/३०	२८२५२९.३८	२५०००००.००
२	१ नं. बडाकार्यालय फीन्ड निर्माण	रोल्पा नपा १	६४४९४९.९३	५००००००.००	१४४४४९.९३	२०७७/०२/०७	२०७७/०३/१५	५८२०१.५८	४५२६९६.२९
३	बडाकार्यालय भवन फिन्ड निर्माण	रोल्पा नपा ८	२३६६६६.७६	२००००००.००	३६६६६.७६	२०७६/१०/२५	२०७६/११/३०	२४०४५९.३७	२००००००.००
४	बालमन्दिर आ.वि. फिन्ड निर्माण	रोल्पा नपा ४	६९२६०३.७२	५००००००.००	११२६०३.७२	२०७६/०६/१०	२०७६/०६/३०	६११०७३.०१	४९८७४५.००
५	लिबन विद्यालय फिन्ड निर्माण	रोल्पा नपा ९	१२०७०६.०४	१००००००.००	२०७०६.०४	२०७६/०९/२५	२०७६/१२/३०	११२२८४.६९	९३०११.००
६	सरस्वती प्रावि फीन्ड निर्माण	रोल्पा नपा २	२३३५५२.१५	१२०००००.००	११३५५२.१५	२०७६/११/०४	२०७७/०३/१५	२३६६९६.१२	१२०००००.००
७	रंगशाला निर्माण (का)	रोल्पा नपा ७	५४६४१६१.८१	५००००००.००	४६४१६१.८१	२०७७/०२/१५	२०७७/०३/१५	५४७५५९.२.२६	५००००००.००
८	रंगशाला निर्माण (ख)	रोल्पा नपा ७	९४४३४७.७३	८४९९१२.००	९४४३४.७३	२०७७/०३/०७	२०७७/०३/१५	९४४३४९.७३	८४९९१२.००
९	माडिचौर रंगशाला निर्माण	रोल्पा नपा ७	३१०६८८.८९	२५०००००.००	६०६८८.८९	२०७६/१२/१०	२०७७/०३/१५	३०६१५७.७०	२४६३७५.००
१०	घापा फीन्ड निर्माण	रोल्पा नपा ७	१३६००४.८३	१००००००.००	३६००४.८३	२०७६/११/२०	२०७६/१२/३०	१४५०७१.८२	१००००००.००
११	जगतीपोखरा फिन्ड निर्माण	रोल्पा नपा ५	११२९२७.२९	१००००००.००	१२९२७.२९	२०७६/१०/२२	२०७७/०३/१५	१२९९८४.०१	१००००००.००
१२	नेपाल राष्ट्रिय आ.वि. फिन्ड निर्माण		३७७३०३.९७	३००००००.००	७७३०३.९७	२०७७/०१/१५	२०७७/०३/१५	३८२३२०.२२	३००००००.००

पेश गर्ने:-
नाम:- श्यामलाल क.सी.
दर्जा:- खरिदार योजना शाखा

सदर गर्ने:-
नाम:- मोहन पांडे
दर्जा:- प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत



रोल्पा जिला सभा सभाक्षिका
रकार्यपालिकाको कार्यालय

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय लिवाङ-रोल्पा

आ.ब.२०७६/०७७ मा जिला समन्वय समितिको अनुदानबाट सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको प्रगती विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	ठेगाना	लागत अनुमान	स्वीकृत रकम	उपभांजा अंश	सम्झौता मिति	सकनु पर्ने मिति	का.स.का रकम	नया खर्च
१	बहाडुकुमारी वि.वि.राजयोग भवन निर्माण	रोल्पा नपा ४	११९३६७०.४८	१०००००००.००	१९३६७०.४८	२०७६/११/२०	२०७७/०३/१५	११९३७११.६७	१०००००००.००
२	कभर्डहल पार्कटीङ निर्माण	रोल्पा नपा ४	१४३४८१०.९७	१०००००००.००	८४८१०.९७	२०७५/१२/२१	२०७७/०३/१५	१४०८५८४.९३	१०००००००.००
३	रोल्पा संग्रहालय पूर्वाधार निर्माण	रोल्पा नपा ७	५२१५७८३.७७	३५००००००.००	७८२३६७.७७	२०७६/०८/१३	२०७७/०१/३०	५१९५९६१.००	३४८०१७८.००
४	साहिद प्रतिष्ठान पूर्वाधार विकास निर्माण	रोल्पा नपा ४	५४५७९१९.३७	५०००००००.००	बोलेपन	२०७७/०२/१५	२०७७/०३/१५	४५९७४०४.००	४५९७४०४.००
५	ब्रकोट संग्रहालय निर्माण	रोल्पा नपा ८	२६७८३८९.३०	२५००००००.००	बोलेपन	२०७७/०१/२२	२०७७/०३/१५	२२५९८६८.२७	२२५९८६८.२७
६	ब्रकोट कुरेली रकुम सडक निर्माण	रोल्पा नपा ८				बोलेपन भएको तर काम गर्ने बालावरण नभई बोलेपन नै रह गरीएको ।			०.००
	जम्मा								१२३३७४५०.२७

रक्षानीय पूर्वाधार विकास खास (बाधक)

पेशा गर्ने:-
नाम:-श्यामलाल के.सी.
पद:- खरिदार, योजना शाखा

सदर गर्ने:-
नाम:-मोहन चौडाल
पद:- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



रोल्पा नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, लिवाङ-रोल्पा

बोलपत्र तर्फका आयोजनाहरूको आ.ब. २०७६/०७७ को प्रगती विवरण

क्र.सं	योजनाको नाम	लागत अनुमान	संश्रुता रकम	सम्श्रुता मिति	सकनु पर्ने मिति	भुक्तानी रकम	कैफियत
१	फुसको छााना विस्थापानका लागि जस्तापाता खरिद (१)	४८२११९०.२०	४८२११९०.२०	२०७६/०८/२३	२०७६/०९/३०	४८२११९०.२०	खरिद भै लाभान्वित बर्गलाई वितरण भएको
२	फुसको छााना विस्थापानका लागि जस्तापाता खरिद (२)	१०५६१५३.००	१०३२१७५.९०	२०७७/०८/०८	२०७७/०३/१५	१०३२१७५.९०	खरिद भै लाभान्वित बर्गलाई वितरण भएको
३	लामीडाँडा मजुवा झोलुङ्गे पुल फेब्रिकेशन सामग्री खरिद/सप्लायर्स	१२६२३६७.९९	१२६१०२९.९९	२०७६/०९/२८	२०७६/१२/३०	१२६१०२९.९९	फेब्रिकेशन सामग्री खरिद भई उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण भएको
४	बाजवाङ झोलुङ्गे पुलको फेब्रिकेशन सामग्री खरिद/सप्लायर्स	१३४१८४२.२१	१३४१८४२.२१	२०७६/०९/२८	२०७६/१२/३०	१३४१८४२.२१	फेब्रिकेशन सामग्री खरिद भई उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण भएको
५	खाल खेवासे मोटरबाटो निर्माण (वडा नं.१)	५०५५३६३.०७	४८४८६९७.००	२०७६/१०/२१	२०७७/०३/१५	४८४८६९७.००	का.स.भई रकम भुक्तानी भएको
६	रेजुघा देउराली मोटरबाटो निर्माण (वडा नं.२)	५०३६५६४.७४	४८९१६४२.००	२०७६/१०/२०	२०७७/०३/१५	४८९१६४२.००	का.स.भई रकम भुक्तानी भएको
७	लमपुजा ३ नं.वडाकार्यालय मोटरबाटो निर्माण (वडा नं.३)	५०१६६९५.६०	४८८२४०१.००	२०७६/१०/२०	२०७७/०२/३०	४८८२४०१.००	का.स.भई रकम भुक्तानी भएको
८	बाहीगाउँ भुम (सुनिलमार्ग) मोटरबाटो निर्माण (वडा नं.४)	५०४७२०४.१६	४९१५९२०.००	२०७६/१०/२१	२०७७/०३/१५	४९१५९२०.००	का.स.भई रकम भुक्तानी भएको
९	जेदवाङ छााप पुरानागाउँ मोटरबाटो निर्माण (वडा नं.५)	५०३५४५६.०२	४८७९१११.००	२०७६/१०/१५	२०७७/०३/२०	४८७९१११.००	का.स.भई रकम भुक्तानी भएको
१०	वडाडा कोजक र वडाडा धावाङ मोटरबाटो निर्माण (वडा नं.६)	५०१२३६०.६०	४८४५०९८.००	२०७६/१०/१६	२०७७/०२/३०	४८४५०९८.००	का.स.भई रकम भुक्तानी भएको
११	निमी चडलिङ मोटरबाटो नाला निर्माण तथा बाटो फराकिलो र स्तरोन्नती (वडा नं.७)	५०२५५७७.६५	४८७९२०१.००	२०७६/१०/२१	२०७७/०३/१५	४८७९२०१.००	का.स.भई रकम भुक्तानी भएको

[Handwritten signature]

[Handwritten signature and text]

१३	गर्गा तमारी फाल्जा लाटावाड लिवन मोटरवाटो निर्माण (वडा नं.९)	५०२६३९८.०७	४८२११९०.००	२०७६/१०/१९	२०७७/०२/३०	४८२११९०.००	का.स.भई रकम मुक्तानी भएको
१३	लागसमारे सुनवाड धवाड गापा धाङ्सी लाटावाड मोटरवाटो निर्माण (वडा नं.१०)	५०११०२४.१२	४६२१०५०.००	२०७६/१०/२०	२०७७/०२/३२	४६२१०५०.००	का.स.भई रकम मुक्तानी भएको
१४	धाङ्सी देभान भुम जोगीमारे ओखरबोट धवाड मोटरवाटो निर्माण (वडा नं.१०)	२३९७९९८.६६	२०४०४२५.००	२०७६/१०/१९	२०७७/०३/१५	२०४०४२५.००	का.स.भई रकम मुक्तानी भएको
१५	जर्दन खुमवास नम्ली ओडवाड जंकोट खानेपानी आयोजना (वडा नं.८)	५०६२३५५.१०	४८७३९१६.००	२०७६/११/०५	२०७७/०३/१५	४८७३९१६.००	का.स.भई रकम मुक्तानी भएको



सदर गर्ने:-
नाम:-मोहन पौडेल
दर्जा:-प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रशासकीय अधिकृत

पेश गर्ने:-
नाम:-श्यामलाल के.सी.
दर्जा:-खरिदार योजना शाखा



राजस्थान नगरपालिका
रोल्पा नगरपालिका
नगर कार्यपालिका
संस्थापना विभाग, लिवाङ-रोल्पा
२०७७

सफ्ट कपी बोलपत्र तर्फका आयोजनाहरूको आ.ब. २०७६/०७७ को प्रगती विवरण

क्र.सं	योजनाको नाम	लागत अनुमान	संझौता रकम	सम्झौता मिति	सबन्धु पर्ने मिति	भुक्तानी रकम	कैफियत
१	घापा स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भवन निर्मा (जलजला कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि. रोल्पा नपा २ रोल्पा)	३७५२०८८.५३	२७७८२३९.५०	२०७७/०१/२१	२०७७/०३/१५	२७७८२३९.५०	का.स.भई रकम भुक्तानी भएको
२	जंकोट सांस्कृतिक संग्रहालय निर्माण (शुभम निर्माण सेवा, रोल्पा नपा २ रोल्पा)	२६७८३८९.३०	२२५९८६८.२७	२०७७/०१/२२	२०७७/०३/१५	२२५९८६८.२७	का.स.भई रकम भुक्तानी भएको
३	देउराली स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भवन निर्माण (शुभम निर्माण सेवा, रोल्पा नपा २ रोल्पा)	३८५८९७१.७२	३१३९८५८.३०	२०७७/०१/१६	२०७६/०२/३०	३१३९८५८.३०	का.स.भई रकम भुक्तानी भएको
४	चिताराज आवि भवन निर्माण (एपिएम सप्लायर्स/एपिएम कन्स्ट्रक्सन, रोल्पा नपा ४ रोल्पा)	५७८२८७६.४६	३९२९२३९.४६	२०७७/०२/०८	२०७७/०३/१५	३९२९२३९.४६	का.स.भई रकम भुक्तानी भएको
५	बाजविसौना स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भवन निर्माण (सुवर्णावती कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. रोल्पा नपा ४ रोल्पा)	३७७३२१३.२९	२६३५७१३.७६	२०७७/०१/१५	२०७७/०१/१५	२६३५७१३.७६	का.स.भई रकम भुक्तानी भएको
६	मावि कोटगाउँ छात्रावास भवन निर्माण (हरितारा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., गंगादेब गापा २ रोल्पा)	५०८६८५२.६५	४२५१३५२.५८	२०७७/०१/२२	२०७७/०३/१५	४२५१३५२.५८	का.स.भई रकम भुक्तानी भएको
७	सहिद प्रतिष्ठान पूर्वाधार विकास निर्माण (शुभम निर्माण सेवा, रोल्पा नपा २ रोल्पा)	५४५७९१९.३७	३९९२९१४.३१	२०७७/०२/१५	२०७७/०३/१५	३९९२९१४.३१	का.स.भई रकम भुक्तानी भएको
						२२९८७८६.१८	

पेशा गर्ने:-
नाम:- श्यामलाल के.सी.
दर्जा:- खरिदार योजना शाखा

सवर गर्ने:-
नाम:- मोहन पौडेल
दर्जा:- प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत



नेपाल सरकार
शैक्षिक, विज्ञान तथा
प्रौद्योगिकी विभाग

नगर कार्यपालिकाका शिक्षणालय, लिवाङ-रोल्पा

आ.ब.२०७६/०७७ मा शौचालय निर्माण तथा मर्मतको प्रगती प्रतिवेदन

क्र.सं	योजनाको नाम	ठेगाना	लागत अनुमान	नगरपालिका अंश	उपभोक्ता अंश	सम्झौता मिति	सम्पुर्ण पने मिति	का.स.को रकम	न.पा.को खर्च
१	कोजक स्वास्थ्य केन्द्र शौचालय निर्माण	रोल्पा नपा ६	१४८३२९.६१	१०००००.००	४८३२९.६१	२०७७/०२/०७	२०७७/०३/१०	१४३१८६.१७	९६५५४.००
२	तायामावि बामरुक शौचालय,आईटी ल्याब मर्मत	रोल्पा नपा १	२२९२७१.२८	१७५०००.००	५४२७१.२८	२०७६/१२/२८	२०७७/०३/०९	२२६४७८.३१	१७२८७७.००
३	दाबौट सार्वजनिक शौचालय निर्माण	रोल्पा नपा ६	७५५५७३.५७	७०००००.००	५५५७३.५७	२०७७/०१/२८	२०७७/०३/१५	७७०२७१.७६	७०००००.००
४	माडीचौर चोक सार्वजनिक शौचालय निर्माण	रोल्पा नपा ७	४९१८४३.८५	४०००००.००	९१८४३.८५	२०७६/१२/२५	२०७७/०३/२५	४४६१४९.१९	३५४२९५.३४
५	मावि खेवासे शौचालय मर्मत	रोल्पा नपा १	२०५०५१.५७	१७५०००.००	३००५१.५७	२०७६/११/२०	२०७७/०२/१५	२३०४७११.५६	१७४६७०.००
६	बालविकास केन्द्र हुम्नाखोला शौचालय मर्मत	रोल्पा नपा २	५८९८२.६४	५११८१.००	७८०१.६४	२०७७/०२/०९	२०७७/०२/३०	५८९८२.६४	५११८१.००
									१५४९५७७.३४

पेशा गर्ने:-

[Signature]

नाम:-श्यामलाल के.सी.

दर्जा:-खरिदार, योजना शाखा

सदर गर्ने:-

नाम:-मोहन पौडेल *[Signature]*

दर्जा:-प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत



नगर कार्यपालिकाका निकाय, लिबाङ-रोल्पा

आ.ब. २०७६/०७७ मा सम्पन्न शिक्षाका भवन निर्माणको प्रगती प्रतिवेदन

क्र.सं.	योजनाको नाम	ठेगाना	लागत अनुमान	नगरपालिका अंश	उपभोक्ता अंश	सन्दर्भोता मिति	सकनु पर्ने मिति	का.स.को रकम	न.पा.को खर्च
१	बागेश्वरी मावि लिबन आरसीसी भवन निर्माण	रोल्पा नपा ९	३८१२१६६.०७	३५००००००.००	३१२१६६.०७	२०७६/१०/१४	२०७७/०३/२५	३८६३१८७.२६	३५००००००.००
२	सिद्ध मावि पुरानोगाउँ आरसीसी भवन निर्माण	रोल्पा नपा ५	३८८३०३४.८६	३५००००००.००	३८३०३४.८६	२०७६/१०/०७	२०७७/०३/१५	३८८०८६१.००	३४९७८२७.०७
३	प्रावि बाजवाङ भवन निर्माण	रोल्पा नपा ५	१९४५८६९.९३	१६००००००.००	३४५८६९.९३	२०७६/११/२३	२०७७/३/३०	१९०४११०.८९	१५६५७५७.००
४	बाल आदि फाल्खा भवन निर्माण	रोल्पा नपा ९	१९४५८६९.९३	१६००००००.००	३४५८६९.९३	२०७६/०८/०९	२०७७/०३/१५	१८८०५७.००	१५९५२५९२.००
५	पिताराङ आदि भवन निर्माण	रोल्पा नपा २	१९४५८६९.९३	१६००००००.००	३४५८६९.९३	२०७६/०८/०५	२०७७/०३/२०	१९२९७८५.३२	१५८६८११.००
६	नेपाल मावि कोटगाउँ भवन निर्माण	रोल्पा नपा ६	१९११५७६.७४	१६००००००.००	३११५७६.७४	२०७६/०८/०५	२०७७/०२/१४	१९०५४६३.९३	१५९४८६५.००
७	दिलेश्वरी आदि भवन निर्माण	रोल्पा नपा १	१७८४८५३.४७	१६००००००.००	१८४८५३.४७	२०७६/११/२/	२०७७/०३/१५	१७८३६५०.४१	१५९८८९४९.००
८	नेपाल राष्ट्रिय आदि हाम्रा भवन निर्माण	रोल्पा नपा ९	१९४५८६९.९३	१६००००००.००	३४५८६९.९३	२०७६/०८/०५	२०७७/०३/१५	१९५०५३१.०५	१६००००००.००
९	बालविकास आदि माझीङ भवन निर्माण	रोल्पा नपा १०	१९४५८६९.९३	१६००००००.००	३४५८६९.९३	२०७६/०८/०५	२०७७/०३/१५	१९४६८६४.९९	१६००००००.००
१०	बालकल्याण मावि लिबाङ छात्रावास भवन निर्माण	रोल्पा नपा २	९९७१९१५.३०	८८७५००००.००	१०९६११५.३०	२०७६/१२/०८	२०७७/०३/२३	९९९४३८.६४	८८७५००००.००
११	बालकल्याण मावि लिबाङ थप तला निर्माण	रोल्पा नपा २	७१२७६५२.१२	६१२४९९५.००	१००२६५७.१२	२०७६/१२/०६	२०७७/०३/२५	७१२८८२३.५८	६१२४९९५.००
									४७४९६७९६.०७

पेश गर्ने:-
नाम:-श्यामलाल के.सी.
दर्जा:-खरिदार, योजना शाखा

सदर गर्ने:-
नाम:-मोहन पौडेल
दर्जा:-प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत



रोल्पा नगरपालिका
नगर कार्यपालिका कार्यालय, लिवाङ-रोल्पा

आ.ब. २०७६/०७७ मा सम्पन्न शिक्षाकार शौचालय निर्माणको प्रगती प्रतिवेदन

क्र.सं	योजनाको नाम	ठेगाना	लागत अनुमान	नगरपालिका अंश	उपभोक्ता अंश	सम्झौता मिति	सकनु पर्ने मिति	का.स.को रकम	न.पा.को खर्च
१	बालमन्दिर प्रावि शौचालय निर्माण	रोल्पा नपा ४	८१८६४३.४१	७००००००.००	११८६४३.४१	२०७६/०८/०५	२०७७/०२/१४	८२०७६७.४०	७००००००.००
२	बसुन्धरा प्रावि हाडबाड शौचालय निर्माण	रोल्पा नपा ९	८११०७९.८१	७००००००.००	१११०७९.८१	२०७६/०८/०५	२०७७/०३/२२	८११६४३.९७	७००००००.००
३	धावाङ प्रावि शौचालय निर्माण	रोल्पा नपा ६	८११०७९.८२	७००००००.००	१११०७९.८२	२०७६/०८/०५	२०७७/०३/१५	७६५०६८.२६	६९४३२७.००

पेश गर्ने:-
नाम:-श्यामलाल के.सी.
दर्जा:-खरिदार योजना शाखा

सदर गर्ने:-
नाम:-मोहन चौडाला
दर्जा:-प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत



रौल्पा नगरपालिका कार्यालय
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
रौल्पा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

आ.ब. २०७६/०७७ मा सम्पन्न भएका रिचार्ज पोखरी निर्माणको प्रगती विवरण

क्र.सं	योजनाको नाम	ठेगाना	लागत अनुमान	नगरपालिका अंश	उपभोक्ता अंश	सम्झौता मिति	सकनु पर्ने मिति	का.स.को रकम	न.पा.को खर्च
१	कालिमाटी रिचार्ज पोखरी निर्माण	रोल्पा नपा ४	१०००१४.४४	८००००.००	२००१४.४४	२०७७/०२/१५	२०७७/०२/३२	११४६८.३८	७९४५.४००
२	धरती तथा इन्ड्रेणी पोखरी निर्माण	रोल्पा नपा २	१०२२०२२.६३	१०००००.००	२०२२.६३	२०७७/०२/२५	२०७७/०३/१५	११५१५.९३	१७६२२.००
	चडलिडाडा रिचार्ज पोखरी निर्माण	रोल्पा नपा ८	८७७४४.५२	८०००००.००	७७४४.५२	२०७७/०३/११	२०७७/०३/२०	८६९७६.७१	७९३०१.००
	चडलिडा रिचार्ज पोखरी निर्माण	रोल्पा नपा ७	८७७४४.५२	८०००००.००	७७४४.५२	२०७७/०२/१५	२०७७/०३/१५	८४३४५.८५	७६९०७.००
	तोल्के रिचार्ज पोखरी निर्माण	रोल्पा नपा १	९६२४४.८५	८०००००.००	१६२४४.८५	२०७७/०३/०७	२०७७/०३/१५	९५९८८.२०	७९७४३.००
	धामलेख रिचार्ज पोखरी निर्माण	रोल्पा नपा ४	९९३२४.६८	८०००००.००	१९३२४.६८	२०७७/०२/१५	२०७७/०२/३२	९८५०६.६०	७९३३७.००
	देउराली रिचार्ज पोखरी निर्माण	रोल्पा नपा २	१००९९१.५९	८०००००.००	२०९९१.५९	२०७७/०२/२८	२०७७/०३/१५	९८१६०.७२	७७७०७.००
	बाहिगाउँ रिचार्ज पोखरी निर्माण	रोल्पा नपा ४	९९३२४.६८	८०००००.००	१९३२४.६८	२०७७/०२/२६	२०७७/०३/१५	९८८७५.५४	७९६३६.००
	भैसीघारा सा.व.उ.स.भिन्न रिचार्ज पोखरी निर्माण	रोल्पा नपा ३	९७५४९.८६	८०००००.००	१७५४९.८६	२०७७/०२/०५	२०७७/०३/१५	९८७३६.५२	८०००००.००
	बर्मथान रिचार्ज पोखरी निर्माण	रोल्पा नपा १०	९७५३१.७९	८०००००.००	१७५३१.७९	२०७७/०२/२५	२०७७/०३/१५	९७५३१.७९	७९७४३.००
	बाघखोर रिचार्ज पोखरी निर्माण	रोल्पा नपा ६	८७७४४.५२	८०००००.००	७७४४.५२	२०७७/०२/०७	२०७७/०३/१५	९२८९९.१५	८०००००.००
	सालवाड पोखरी निर्माण	रोल्पा नपा २	३४२५०५.९७	२७५००००.००	६७५०५.९७	२०७६/११/२९	२०७७/०३/१५	३४५१८९.६९	२७५००००.००
	सिलिडपोखरा पोखरी निर्माण	रोल्पा नपा ५	८८४१६.१९	८०००००.००	८४१६.१९	२०७७/०२/०१	२०७७/०३/१५	८८६७४.३९	८०००००.००
	हामा रिचार्ज पोखरी निर्माण	रोल्पा नपा ९	८९९१२.२२	८०००००.००	९९१२.२२	२०७७/०३/०५	२०७७/०३/३०	९१९४४.०५	८०००००.००
	हाली टोलमा पक्की पोखरी निर्माण	रोल्पा नपा २	१६६४८२.०४	१२५००००.००	४१४८२.०४	२०७६/११/२०	२०७७/०१/२९	१७६६९४.३९	१२५००००.००
	जम्मा								१४४९४५०.००

पेश गर्ने:-
नाम:-श्यामलाल के.सी.

सदर गर्ने:-

नाम:-मोहन पौडेल

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



नेपाल नगरपालिका कार्यालय
नेपाल नगरपालिका कार्यालय
नेपाल नगरपालिका कार्यालय
नेपाल नगरपालिका कार्यालय

मोटरबाटो मर्मत तथा सरसफाई २०७६/०७७ को हलसम्मको प्रगती प्रतिवेदन

क्र.सं	योजनाको नाम	ठेगाना	लागत अनुमान	नगरपालिका अंश	उपभोक्ता अंश	सम्झौता मिति	सकनु पर्ने मिति	नया खर्च	दुरी (कि.मि.)
१	बडाभरीका मोटरबाटो मर्मत	रोल्पा नया ४	४०४१२४.७५	४०००००.००	१०४१२४.७५	२०७६/०५/०६	२०७६/०८/०५	४०००००.००	२.७५ कि.मी.
२	बडाभरीका मोटरबाटो मर्मत	रोल्पा नया ७	६३९७७४१.४३	६०००००.००	३९७४१.४३	२०७६/०६/१०	२०७६/०८/३०	६०००००.००	४ कि.मी.
	रिडिबेट उपत्योगाडी भो.बा.मर्मत	रोल्पा नया ६	१६०१७४.४८	१५००००.००	१०७४.४८	२०७७/०२/१४	२०७७/०३/१०	१५००००.००	२.५० कि.मी.
३	बडाभरीका मोटरबाटो मर्मत	रोल्पा नया ६	३६३२७३.५३	३०००००.००	६३२७३.५३	२०७६/०६/१०	२०७६/०८/३०	३०००००.००	२.३० कि.मी.
४	बडाभरीका मोटरबाटो मर्मत	रोल्पा नया ३	५३६२३४.७४	५०००००.००	३६२३४.७४	२०७६/०७/०१	२०७६/१०/३०	५०००००.००	५ कि.मी.
५	बडाभरीका मोटरबाटो मर्मत	रोल्पा नया २	४४५५२०.०६	३७६६९२.०६	६६८२८.०६	२०७६/०६/२६	२०७६/०९/०५	३७६६९२.००	२.७५ कि.मी.
६	बडाभरीका मोटरबाटो मर्मत	रोल्पा नया १	८२९२०२.१२	७०००००.००	१२९२०२.१२	२०७६/०६/१०	२०७६/१०/१५	६९४६६०.००	६.३० कि.मी.
७	कबाडा धाराड मोटरबाटो मर्मत	रोल्पा नया ६	७६६७८.३१	६५०००.००	११६७८.३१	२०७६/१२/०८	२०७७/०२/३०	६५०००.००	१ कि.मी.
८	आपतकालिन मोटरबाटो मर्मत	रोल्पा नया १,२	६३८३२.००	६३८३२.००	०.००	०	०	६३८३२.००	५०० मिटर
९	बडाभरीका मोटरबाटो मर्मत	रोल्पा नया ८	८५८६५३.४३	८०००००.००	५८६५३.४३	२०७६/०७/०५	२०७६/१०/२९	७८९४२५.००	१ कि.मी.
१०	५ नं. बडाका सबै मोटरबाटो सरसफाई	रोल्पा नया ५	४३०७८१.३०	४०००००.००	३०७८१.३०	२०७६/०६/२५	२०७६/१२/२९	४३१२५८.३०	४ कि.मी. ७२५ मी.
११	बडाभरीका मोटरबाटो मर्मत	रोल्पा नया ९	६३९७७४१.४३	६०००००.००	३९७४१.४३	२०७६/०६/१०	२०७६/०८/३०	६०००००.००	५ कि.मी.
१२	जनाभार कटौत खोला भन्थन लगासभार धाराड बाटो मर्मत तथा स्तरोन्नती	रोल्पा नया १०	१२०२३०८.११	१००००००	२०२३०८.११	२०७६/०८/२७	२०७६/१०/३०	१००००००.००	१.५ कि.मि.
	जम्मा							५९७२८६७.३०	३८ कि.मी. ९०० मी.

पेश गर्ने:-
नाम:-श्यामलाल के.सी.
दर्जा:-खरिदार, योजना शाखा

सदर गर्ने:-
नाम:-मोहन पौडेल
दर्जा:-प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत



नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, लिब्रेडि, रोल्पा

रोल्पा नगरपालिका नगरपालिकाको कार्यालय



आ.ब.२०७६/०७७ मा सम्पन्न भएका मोटरबाटो निर्माणको दोश्रो त्रैमासिकसम्मको प्रगती

क्र.सं	योजनाको नाम	ठेगाना	लागत अनुमान	नगरपालिका अंश	उपभोक्ता अंश	सम्झौता मिति	सकनु पर्ने मिति	नया खर्च	दुरी (कि.मि.)
१	रन्टी गोगनपानी मोटरबाटो निर्माण	रोल्पा नपा ५	३१६१०७१.६०	२९०००००.००	२६१०७१.६०	२०७६/०९/०५	२०७७/०२/३०	२९०००००.००	३.१ कि.मी.
२	रिस्वाङ गोलबाङ कर्तम लिचन मो.बा.नि.	रोल्पा नपा ९	११०९२३७.९३	१००००००.००	१०९२३७.९३	२०७६/१०/२१	२०७७/०३/३०	१००००००.००	९.६० मी.
३	रक गाउँन शाखा बाटो निर्माण	रोल्पा नपा ३	१४०६२५.२८	१०००००.००	४०६२५.२८	२०७६/११/११	२०७७/०३/१५	१०००००.००	७.५ मी.
४	फल्सेधारा घट्टोखोला मोटरबाटो निर्माण	रोल्पा नपा २	२९२३७६.६००	२७५०००.००	१७३७६.६०	२०७६/०८/०६	२०७७/०३/१५	२७५०००.००	३.५० मी.
५	पिपलफेद धन्सीबाङ मुलपानी मो.बा.नि.	रोल्पा नपा २	३०८४३२.९४	२७५०००.००	३३४३२.९४	२०७७/०२/०५	२०७७/०३/१५	३०००००.००	३.६५ मी.
६	नम्सी आ.वि.विद्यालय मोटरबाटो निर्माण	रोल्पा नपा ८	५५४४२२.६०	३०००००.००	२५४४२२.६०	२०७७/०२/१४	२०७७/०३/१५	३०००००.००	६.३० मी.
७	जुम्सीथाना हुँदै बडाकार्यालय भवन मो.बा.निर्माण	रोल्पा नपा १	५९८९१९.२५	५०००००.००	९८९१९.२५	२०७६/०८/०६	२०७७/०३/१५	२६९९६१.००	४.३० मी.
८	चिप्लेघरी दलित वस्ती बाटो विस्तार	रोल्पा नपा ३	६५७३३७.७६	५०००००.००	१५७३३७.७६	२०७६/११/०७	२०७६/१२/३०	५०००००.००	८.३० मी.
९	गिरिटील सुनिलसमीक्षिमाना मो.बा.निर्माण	रोल्पा नपा ३	५६९७२०.५०	५०००००.००	६९७२०.५०	२०७६/०७/२९	२०७७/०२/३०	४५६१३८.००	१.६० मी.
१०	गापा भोकसीबाङ धाङ्सी मो.बा.निर्माण	रोल्पा नपा १०	१०२६५६८.६५	९०००००.००	१२६५६८.६५	२०७६/०८/३०	२०७६/१०/३०	९०००००.००	२ कि.मी.
११	कोटालिम हरित पार्क मो.बा.निर्माण	रोल्पा नपा ६	२१६१४२.४१	२०००००.००	१६१४२.४१	२०७७/०१/१८	२०७७/०३/१५	२०००००.००	१ कि.मी.
१२	क्वाडा कोजक मोटरबाटो निर्माण	रोल्पा नपा ६	२७०७५५.३.०९	२५०००००.००	२०७५५.३.०९	२०७७/०३/०४	२०७७/०३/२०	२४८७२१५.००	१.७८० मी.
१३	नयाँबाङ बालमन्दिर कारागार मो.बा.नि.	रोल्पा नपा ४	१७४९८०.५०	१५००००.००	२४९८०.५०	२०७७/०१/०२	२०७७/०३/१३	१५००००.००	१.५० मी.
१४	गर्पा तमाठी फाल्जा लिचन मो.बा.नि.	रोल्पा नपा ९	२७०७५५.३.०९	२५०००००.००	२०७५५.३.०९	२०७७/०३/०५	२०७७/०३/२०	२५०००००.००	१.८६० मी.
१५	छाप पुरानोगाड मोटरबाटो निर्माण	रोल्पा नपा ५	२६७२३९९.६६	२५०००००	१७२३९९.६६	२०७७/०३/०९	२०७७/०३/२०	२५०००००	१.८७० मी.
१६	बडाकार्यालय जाने बाटो र फिन्ड निर्माण	रोल्पा नपा २	२४७९१५.४३	२१५०००.००	३२९१५.४३	२०७६/०८/०३	२०७६/१०/२०	२१५०००.००	२०० मीटर
१७	कोजातेखि दमाकुर पोखरा मोटरबाटो निर्माण	रोल्पा नपा ८	१०६३३०५.१५	१००००००.००	६३३०५.१५	२०७६/०७/१४	२०७६/०८/२५	१००००००.००	८६० मीटर
								१६०२६०८१.००	१.७५८० मी.

श्रीमान लाल श्रेष्ठ
रोल्पा नगरपालिका

शहर गर्ने - २०७९/१०/३०
मोहन पाण्डे
उ.प. आ.क.का प्रशासक



नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, लिवाङ-रोल्पा
 नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, लिवाङ-रोल्पा

आ.ब. २०७६/०७७ को भवन निर्माण तथा मर्मतको प्रगती विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	ठेगाना	लागत अनुमान	नगरपालिका अंश	उपभोक्ता अंश	सम्झौता मिति	सकनु पर्ने मिति	कास.क्रा रकम	नया खर्च
१	वडा कार्यालय भवन निर्माण	रोल्पा नपा १	२२४२००६.४२	१९०९६४२.००	३४०३४५.४२	२०७६/०४/०३	२०७६/०७/३०	२२४२३४५.४२	१९०९६४२.००
२	वडा कार्यालय भवन निर्माण	रोल्पा नपा ८	११४९८०५.४१	१०८९८१०.००	६७९५.००	२०७६/०४/०५	२०७६/०९/३०	११५३९६७.००	१०८९८१०.००
३	वडा कार्यालयको पुरानो भवन निर्माण	रोल्पा नपा ४	८९५५६७.८४	८०००००.००	९१५६७.८४	२०७६/०५/०५	२०७७/०२/२५	८९६९३७.७६	७९७६५९.००
४	वडाका सबै विद्यालय रंगरोयान कार्य	रोल्पा नपा १	४६७२६१.८०	४०००००.००	६७२६१.८०	२०७६/११/२३	२०७७/०३/१५	४६३८२७४.३०	३९७०००.००
५	वागेवरी प्रावि माथला छानो मर्मत	रोल्पा नपा ८	५६६७४१.५२	५०००००.००	६६७४१.५२	२०७६/११/२१	२०७७/०२/३०	५५७८५०.६४	४९२१७६.००
६	विजबजार आमासमूह भवन-प्लाष्टर शौचालय निर्माण	रोल्पा नपा २	२४२९०१.२०	२२५०००.००	१७९०१.२०	२०७७/०२/१०	२०७७/०३/२०	२४३०५०.५२	२२५०००.००
७	शुभम आमासमूह भवन प्लाष्टर, फिन्ड निर्माण	रोल्पा नपा २	१६०८४५.९७	१५००००.००	१०८४५.९७	२०७६/११/३०	२०७७/०३/१५	१५८९६७.९३	१५८२५३.००
८	घरवासा विद्यालय भवन मर्मत	रोल्पा नपा ८	३६३६४७.९५	३०००००.००	६३६४७.९५	२०७६/११/२०	२०७७/०२/२२	३४८७५३.३९	२८७७८७.००
९	फाल्जा सामुदायिक भवन प्लाष्टर तथा फर्निचर निर्माण	रोल्पा नपा ९	२२३८५४.३१	२०००००.००	२३८५४.३१	२०७६/१०/२१	२०७७/०३/३०	२२१७९४.३१	१९८१६७.००
१०	नस्ती सुधारिका गाउपखिलनक प्लाष्टर	रोल्पा नपा ८	८७२३६.४४	७५०००.००	१२२३६.४४	२०७७/०२/०८	२०७७/०३/०९	९१६५८.१९	७५०००.००
११	सहरी स्वास्थ्य केन्द्र भवन हरिगताना मर्मत	रोल्पा नपा १	३४१३१६.२९	२८००००.००	६१३१६.२९	२०७७/०१/०२	२०७७/०३/२०	३५४१७६.४१	२८००००.००
१२	नेपाल राष्ट्रिय आवि छानो मर्मत	रोल्पा नपा १०	१०८४९५.७७	१०००००.००	८४९५.७७	२०७७/०३/१६	२०७७/०३/२०	११४८३८.९२	१०००००.००
१३	धनमुडा आमासमूह भवन प्लाष्टर,शौचालय नि.	रोल्पा नपा २	२३०६१३.०५	२०००००.००	३०६१३.०५	२०७७/०२/१५	२०७७/०३/२०	२२६२७१.३०	१९६२३.००
१४	प्रावि वाजवाड भवन मर्मत	रोल्पा नपा ५	३४३७६५.५०	३०००००.००	४३७६५.५०	२०७६/०९/१५	२०७६/१२/३०	३४२८०७.२१	२९९१६७.००
१५	बाहीगाउँ सामुदायिक भवन निर्माण	रोल्पा नपा ४	५८००१७.४३	५०००००.००	८००१७.४३	२०७६/११/१०	२०७७/०१/३०	५८३६१८.७०	५०००००.००
१६	ब्रह्माकुमारी वि.वि.रजयोग भवन निर्माण	रोल्पा नपा ४	११९३६७०.४८	१००००००.००	१९३६७०.४८	२०७६/११/२०	२०७७/०३/१५	११९३७११.६७	१००००००.००
१७	खेवासे मावि भवन मर्मत	रोल्पा नपा १	५८४२८०.०९	५०००००.००	८४२८०.०९	२०७६/१०/१९	२०७७/०२/३०	५४९२४१.९६	४६९८६७.००
१८	रन्दावाड सामुदायिक भवन निर्माण	रोल्पा नपा ४	६०४०९०.६५	५०००००.००	१०४०९०.६५	२०७६/०९/०२	२०७६/११/३०	६०७१४२.२९	५०००००.००
१९	लेकवेशी आमासमूह भवन निर्माण	रोल्पा नपा २	५९१९१५.४७	३५००००.००	२४१९१५.४७	२०७६/१०/२९	२०७७/०३/१०	७२०५३७.९३	३५००००.००
२०	करिम सामुदायिक भवन निर्माण	रोल्पा नपा ९	६१२९३४.९९	३५००००.००	२६२९३४.९९	२०७६/१०/२१	२०७६/१२/३०	६१३३५१.९९	३५००००.००
२१	कोटगाउँ स्वा.चौ.खापा निर्माण,फोहर व्यव.	रोल्पा नपा ६	५९०१०.५३	५००००.००	९०१०.५३	२०७६/१०/०५	२०७७/०३/०१	६२९८९.२८	५००००.००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature and text]

नेपाल नगरपालिका कार्यालय
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

२३	खैबासे सामुदायिक भवन प्लाष्टर,शो.निर्माण	रोल्पा नपा २	३३६९७५.८१	२५०००००.००	२०७७/०२/१५	२०७७/०३/२०	३४०१०१.०१	२५०००००.००
२४	कोटगाउँ पुरानो गाविस भवन मर्मत	रोल्पा नपा १	२१८२२८७.६३	२००००००.००	१८२८७.६३	२०७६/११/०५	२३३८५४.२१	२००००००.००
२५	जनजागृती प्रावि जस्तापाता खरिद र मर्मत	रोल्पा नपा ६	२९६००२.१६	२००००००.००	९६००२.१६	२०७७/०२/०८	२९९३८०.५६	२००००००.००
२६	जनजागृती प्रावि जस्तापाता खरिद र मर्मत	रोल्पा नपा ८	३३९८२४.१५	३००००००.००	३४४६९.१६	२०७६/११/१२	२४३३४५.१७	२००००००.००
२७	जलबला प्रावि पेवा भवन मर्मत,फिन्डि निर्माण	रोल्पा नपा १०	१२९१८८४.२७	१००००००.००	३९८२४.१५	२०७६/१०/१२	३९२८५१.८४	३००००००.००
२८	जापा स्वास्थ्य आमासमूह भवन निर्माण	रोल्पा नपा २	५९१९१५.४७	३५०००००.००	२९१९१५.४७	२०७६/११/०४	७२०५३७.९३	३५०००००.००
२९	बडाकार्यालय भवन निर्माण	रोल्पा नपा ५	१४२३६९८.५३	१२७९९५०३.००	-११३७५८८४.४७	२०७६/१२/०६	१३९१६७१.१४	१२५१५८८.००
३०	तल्लो नन्दी आमासमूह भवन प्लाष्टर तथा शौचालय निर्माण	रोल्पा नपा ८	१२२२७७.७५	१००००००.००	२२२२७७.७५	२०७६/११/२०	११८२९४.०१	९६७३३.३२
३१	रिसेन्ड प्रावि सागोलिवाड भान्सा घर निर्माण	रोल्पा नपा १	१२८११०.२९	११०००००.००	१८११०.२९	२०७६/१२/०५	१३२०३९.४४	११०००००.००
३२	देउराली स्वास्थ्य केन्द्र भवन प्लाष्टर तथा शौचालय निर्माण	रोल्पा नपा २	३३९४६१.९८	३००००००.००	३९४६१.९८	२०७७/०१/२७	३३७९१६.४१	२९८६४०.००
३३	गणेश प्रावि भवन मर्मत	रोल्पा नपा ३	१४०१६२.४०	१००००००.००	४०१६२.४०	२०७७/०३/१४	१४६३९१.८४	१००००००.००
३४	दिल्लेखर्ची प्रावि भवन मर्मत	रोल्पा नपा १	५८२७३७.७२	५१५५०००.००	६७३७.७२	२०७६/११/२८	५७७९६६.३९	५१०८०१.००
३५	घवाङ स्वास्थ्य चौकी भवन मर्मत	रोल्पा नपा १०	११७३१२.९७	१००००००.००	१७३१२.९७	२०७७/०३/०८	११७८२७.७७	१००००००.००
३६	नेपाल मावि कोटगाउँको नयाँ भवनमा झ्याल ढोका निर्माण	रोल्पा नपा ६	४९३३३३.४३	४५५००००.००	३८३३३.४३	२०७७/०२/१२	४९४२५२.८६	४५५००००.००
३७	पितायज प्रावि छानो र खानेपानी मर्मत	रोल्पा नपा २	३९३२९७.४०	३००००००.००	९३२९७.४०	२०७६/११/३०	३९४९७१.०४	३००००००.००
३८	नगर पुस्तकालय भवन निर्माण	रोल्पा नपा ४	७२४३५५.५७	६७७००००.००	४७३५५.५७	२०७६/११/२२	७२४३५५.५७	६७७००००.००
३९	लिनन स्वास्थ्य चौकी कोठा निर्माण	रोल्पा नपा ९	२७४६६०.६०	२४९००००.००	२४६६०.६०	२०७६/११/२०	२७८२६३.५४	२४९००००.००
४०	बडाकार्यालय कोठा थप बायीड र खानेपानी घर निर्माण	रोल्पा नपा १०	१४७७०९०.५२	१४०००००.००	७७०९०.५२	२०७६/१०/०४	१३८६७०३.०२	१३९४१३१.००
४१	बागवती प्रावि सल्लिवाट छानो मर्मत	रोल्पा नपा १	१४५१७५.५७	१००००००.००	४५१७५.५७	२०७७/०३/२१	११३२८३.१५	६९१०८.००
४२	बागवती प्रावि सल्लिवाट तारवारुअन्य	रोल्पा नपा १	१२६९२०.९२	११५००००.००	११९२०.९२	२०७७/०२/२४	१३०७४.७०	११५००००.००
४३	बाग्य खोप केन्द्र भवन निर्माण	रोल्पा नपा १०	४३०४९७.४२	३७७००००.००	४३४९७.४२	२०७७/०३/०५	४४०९२.८८	३७७००००.००
४४	विद्यायती बालविकास सिलिड निर्माण	रोल्पा नपा ३	७६२१७.२६	५०००००.००	२६२१७.२६	२०७७/०२/०४	७६९८७.१३	५०००००.००
४५	विद्यालयहरूको भवन मर्मत तथा गेट निर्माण	रोल्पा नपा १०	८६७७३१.०७	७५०००००.००	११७७३१.०७	२०७६/१०/२१	७९३२८९.६७	६८५६८०.००
४६	नेपाल टेलिकम भवन मर्मत	रोल्पा नपा ८	७६७१४.९८	७०००००.००	६७१४.९८	२०७७/०२/२७	८०७७/०३/२७	७०००००.००

[Handwritten signature]

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
२०७७/०३/२७

क्र.सं.	रोल्पा संप्रहालय निर्माण	रोल्पा नया	५२१५७८३.७७	४५००००००.००	७८२३६७.७७	२०७६/०८/१३	२०७७/०१/३०	५१९५९६१.००	४५८०१७८.००
४८	कृष्ण प्रावि धारापानी मर्मत संभार	रोल्पा नया १	१४६८९७.१२	११०००००.००	३६८९७.१२	२०७६/१२/१५	२०७७/०३/२२	१४६४८२.९३	१०९६८९.००
४९	चडाकार्यालय भवन कोठा थप निर्माण	रोल्पा नया ७	२१३८२५.४४	२००००००.००	१३८२५.४४	२०७६/१२/२५	२०७७/०३/२०	२१३९८९.६०	२००००००.००
	जम्मा								२३८१९६०९.३२

पेशा गर्ने:-
नाम:-श्यामलाल के.सी.
पद:- खरिदार, योजना शाखा



सदर गर्ने:-
नाम:- मोहन पौडेल
पद:- प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासकीय अधिकृत



नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, सिन्धुपाल्चोक-रोल्पा

आ.ब.२०७६/०७७ मा फर्निचर निर्माण तथा खरिदको प्रगती प्रतिवेदन

क्र.सं	योजनाको नाम	ठेगाना	लागत अनुमान	नगरपालिका अंश	उपभोक्ता अंश	सम्झौता मिति	सकन पर्ने मिति	क्र.म.को रकम	न.पा.को खर्च
१	श्रीडाडाडा आमा समूह फर्निचर निर्माण	रोल्पा नया द	२३२२७०.००	२०००००.००	३२२७०.००	२०७६/०९/२८	२०७७/०२/३०	२०३४०५.४३	१७५१७६.००
२	कमर्सेन्स पार्केटीङ निर्माण	रोल्पा नया ४	१४३४८१०.९७	१३५०००००.००	८४८१०.९७	२०७५/१२/२१	२०७७/०३/१५	१४०८८८६.९३	१३२५३४८.००
	जम्मा								१५००५२४.००

पेश गर्ने:-
नाम:-श्यामलाल के.सी.
दर्जा:-खरिदार योजना शाखा

सवर गर्ने:-
नाम:-मोहन पौडेल
दर्जा:-प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत



नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, लिवाङ-रोल्पा

धर्म संस्कृती र पर्यटन आ.ब. २०७६/०७७ को प्रगती विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	ठेगाना	लागत अनुमान	नगरपालिका अंश	उपभोक्ता अंश	सम्झौता मिति	सकनु पर्ने मिति	का.स.का रकम	नया खर्च
१	रक गाउँन निर्माण (शौचालय र टहरा)	रोल्पा नपा ३	११५१०२२.३५	१०२५०००.००	१५१०२२.३५	२०७६/०४/३०	२०७६/०९/३०	११४५४६.००	१०९६९६.००
२	रक गाउँन प्रतिशालय निर्माण	रोल्पा नपा ३	५१६२८.१०	४४६००.००	७३२८.१०	२०७६/११/११	२०७६/१२/३०	५१९२८.१०	४४६००.००
३	रक गाउँन निर्माण	रोल्पा नपा ३	११५१०२२.२२	१०२५०००.००	१२६०२२.२२	२०७६/०४/३०	२०७६/०९/३०	११४५४६.००	१०२५०००.००
४	कोटालियम सहरी हरित पार्क निर्माण	रोल्पा नपा ६	३२८१९३.६३	३०००००.००	२८१९३.६३	२०७७/०२/०८	२०७७/०३/१५	३२३१८८.२९	२९५४४५.००
५	नौलाचरण मेसिनरी बाल निर्माण	रोल्पा नपा ३	२५७९७९.११	२०००००.००	५७९७९.११	२०७७/०२/०४	२०७७/०३/१५	२५९०८०.००	२०००००.००
६	पुरानोगाउँ देवस्थल घेतवार निर्माण	रोल्पा नपा ५	६९७८६.४७	५५००००.००	१४७८६.४७	२०७७/०२/०४	२०७७/०३/१५	७२०३४.४४	५५००००.००
७	घवाङ मन्दिर निर्माण तथा मर्मत	रोल्पा नपा १०	३९४७६३.५५	३५००००.००	४४७६३.५५	२०७६/१०/२१	२०७७/०२/३०	३८६८३६.६९	३५००००.००
८	मुलपानी झरना म.सा.पि.पा.शौ.बा.निर्माण	रोल्पा नपा २	१९५३९४.५८	१७५०००.००	२०३९४.५८	२०७७/०२/१६	२०७७/०३/१५	१९२३४२.११	१७२२५३.००
९	रेडया मन्दिर तारवार निर्माण	रोल्पा नपा २	१७०५४७.०८	१६२०००.००	८४५७.०८	२०७७/०३/१०	२०७७/०३/२५	१७७६८५.४१	१६२०००.००
१०	बुढा आश्रम मर्मत	रोल्पा नपा २	११२०१८.२०	१०००००.००	१२०१८.२०	२०७६/१०/२७	२०७७/०३/२०	१२५६३२.८५	१०००००.००
११	सिद्धथान र दिगाली थान व्यवस्थापन	रोल्पा नपा ८	३१७२०४.६६	३०००००.००	१७२०४.६६	२०७६/०९/२८	२०७७/०२/२५	३२८६८६.७०	३०००००.००
१२	हेलिप्याड निर्माण	रोल्पा नपा २	३७३७२६१.५२	३५०००००.००	२३७२६१.५२	२०७६/०९/२१	२०७७/०३/१५	३७३८८६७.४८	३५०००००.००
१३	सातदोबाटो भ्यू टावर निर्माण	रोल्पा नपा ३	कमागत	२५०२२४२५.००	०.००	कमागत	कमागत	२७९४७४२५.००	२५०२२४२५.००
	जम्मा								३२२४३७१९.००

पेशा गर्ने:-
नाम:-श्यामलाल क.सी.
दर्जा:-खरिदार, योजना शाखा

सदर गर्ने:-
नाम:-मोहन पौडेल
दर्जा:-प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत